



Pilaló, 19 de febrero de 2026

INFORME DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

1. ANTECEDENTES PRINCIPALES

El Gobierno Parroquial Rural de Pilaló contrata el proyecto **ADECUACIÓN DEL DUCTO CAJÓN EN LA ACEQUIA DE LA CALLE S/N TRAS EL ESTADIO PARROQUIAL QUE EMPATA CON LA CALLE JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO Y VELASCO IBARRA** cuya contratación se ha realizado de acuerdo a lo que estipula el Sistema Nacional de contratación Pública y su reglamento. Y de acuerdo a las condiciones de la documentación precontractual y contractual.

2. DATOS GENERALES

PROYECTO: ADECUACIÓN DEL DUCTO CAJÓN EN LA ACEQUIA DE LA CALLE S/N TRAS EL ESTADIO PARROQUIAL QUE EMPATA CON LA CALLE JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO Y VELASCO IBARRA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Sr. Carlos Pallo

3. DATOS CONTRACTUALES

Contratista:	Arq. Elmer Mendoza
Fiscalizador:	Ing. Diego Villamarín
Monto Total de Contrato:	\$ 5.899,33
Fecha de Firma del Contrato:	26 de noviembre del 2025
Acta de Inicio:	01 de diciembre del 2025
Fecha de Término:	09 de diciembre del 2025
Tiempo del Contrato	30 días calendario

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Debo mencionar que los trabajos fueron realizados sin ninguna novedad a partir de la fecha 01 de diciembre de 2025 conforme los tiempos estipulados para su respectiva revisión y aprobación de la planilla #01 de liquidación se han realizado y se procedió a pagar según la planilla anexa.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PARROQUIA RURAL DE PÍLLALO**
Fundado el 14 de octubre de 1852

GAD PARROQUIAL PÍLLALO																																																																																																																															
PLANILLA ÚNICA DE VOLUMENES DE OBRA																																																																																																																															
NIC-0560018160001-202500026																																																																																																																															
MODALIDAD: INFIMA CUANTIA																																																																																																																															
OBJETO: ADECUACIÓN DEL DUCTO CAJÓN EN LA ACEQUIA DE LA CALLE S/N TRAS EL ESTADIO PARROQUIAL QUE EMPATA CON LA CALLE JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO Y VELASCO IBARRA																																																																																																																															
N° ORDEN: GADPRP-INF 2025-005																																																																																																																															
FECHA DE ORDEN :				26 DE NOVIEMBRE DEL 2025				MONTO CONTRATO:				USD 5,889.34																																																																																																																			
FECHA ENTREGA DE PLANILLA :				09 DE DICIEMBRE DEL 2025				ADMINISTRADOR:				SR. CARLOS PALLO																																																																																																																			
PLAZO:				30 Días				PLANILLA ÚNICA DE VOLUMENES DE OBRA				%																																																																																																																			
FECHA DE INICIO DE LA OBRA:				26 DE NOVIEMBRE DEL 2025				VALOR DE LA PLANILLA:				USD 5,689.55																																																																																																																			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRATADO:				25 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATISTA:				ARQ. ELMER MENDOZA																																																																																																																			
FECHA DE PLANILLA DE OBRA:				13 DE FEBRERO DEL 2026																																																																																																																											
<table><tr><th rowspan="2">ITEM</th><th rowspan="2">Rubro</th><th rowspan="2">UNID.</th><th colspan="2">CONTRATO</th><th colspan="2">CANTIDADES</th><th colspan="4">IMPORTE EN DOLARES</th></tr><tr><th>CANTIDAD</th><th>PRECIO</th><th>PRECIO</th><th>ESTA</th><th>TOTAL</th><th>TOTALA</th><th>ESTA</th><th>TOTAL</th><th>TOTALA</th></tr><tr><td>1</td><td>LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL</td><td>M2</td><td>15.60</td><td>4.10</td><td>63.96</td><td>PLANILLA</td><td>ANTERIOR</td><td>FECHA</td><td>PLANILLA</td><td>ANTERIOR</td><td>LA FECHA</td></tr><tr><td>2</td><td>EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TIERRA</td><td>M3</td><td>15.60</td><td>5.08</td><td>79.25</td><td></td><td></td><td>15.60</td><td>4.10</td><td></td><td>63.96</td></tr><tr><td>3</td><td>HORMIGÓN S. Fc=180 kg/cm2 EN REPLANTILLOS</td><td>M3</td><td>1.56</td><td>203.00</td><td>316.68</td><td></td><td></td><td>8.52</td><td>5.08</td><td></td><td>43.28</td></tr><tr><td>4</td><td>ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2</td><td>KG</td><td>707.74</td><td>2.70</td><td>1,910.90</td><td></td><td></td><td>1.56</td><td>203.00</td><td></td><td>316.68</td></tr><tr><td>5</td><td>HORMIGÓN S. Fc=210 kg/cm2 EN MUROS Y LOSETA INC ENCOFRADO</td><td>M3</td><td>12.96</td><td>255.00</td><td>3,304.80</td><td></td><td></td><td>667.56</td><td>2.70</td><td></td><td>1,802.41</td></tr><tr><td>6</td><td>RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO</td><td>M3</td><td>25.00</td><td>8.55</td><td>213.75</td><td></td><td></td><td>12.34</td><td>255.00</td><td></td><td>3,146.70</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>37.02</td><td>8.55</td><td></td><td>316.52</td></tr><tr><td colspan="3">TOTALES</td><td></td><td></td><td>5889.336</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 5,689.55</td></tr></table>												ITEM	Rubro	UNID.	CONTRATO		CANTIDADES		IMPORTE EN DOLARES				CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	ESTA	TOTAL	TOTALA	ESTA	TOTAL	TOTALA	1	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	M2	15.60	4.10	63.96	PLANILLA	ANTERIOR	FECHA	PLANILLA	ANTERIOR	LA FECHA	2	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TIERRA	M3	15.60	5.08	79.25			15.60	4.10		63.96	3	HORMIGÓN S. Fc=180 kg/cm2 EN REPLANTILLOS	M3	1.56	203.00	316.68			8.52	5.08		43.28	4	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2	KG	707.74	2.70	1,910.90			1.56	203.00		316.68	5	HORMIGÓN S. Fc=210 kg/cm2 EN MUROS Y LOSETA INC ENCOFRADO	M3	12.96	255.00	3,304.80			667.56	2.70		1,802.41	6	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	M3	25.00	8.55	213.75			12.34	255.00		3,146.70									37.02	8.55		316.52	TOTALES					5889.336						\$ 5,689.55
ITEM	Rubro	UNID.	CONTRATO		CANTIDADES		IMPORTE EN DOLARES																																																																																																																								
			CANTIDAD	PRECIO	PRECIO	ESTA	TOTAL	TOTALA	ESTA	TOTAL	TOTALA																																																																																																																				
1	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	M2	15.60	4.10	63.96	PLANILLA	ANTERIOR	FECHA	PLANILLA	ANTERIOR	LA FECHA																																																																																																																				
2	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TIERRA	M3	15.60	5.08	79.25			15.60	4.10		63.96																																																																																																																				
3	HORMIGÓN S. Fc=180 kg/cm2 EN REPLANTILLOS	M3	1.56	203.00	316.68			8.52	5.08		43.28																																																																																																																				
4	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2	KG	707.74	2.70	1,910.90			1.56	203.00		316.68																																																																																																																				
5	HORMIGÓN S. Fc=210 kg/cm2 EN MUROS Y LOSETA INC ENCOFRADO	M3	12.96	255.00	3,304.80			667.56	2.70		1,802.41																																																																																																																				
6	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	M3	25.00	8.55	213.75			12.34	255.00		3,146.70																																																																																																																				
								37.02	8.55		316.52																																																																																																																				
TOTALES					5889.336						\$ 5,689.55																																																																																																																				
<table><tr><td rowspan="5">DESCUENTOS</td><td>SUB TOTAL</td><td>\$ 5,689.55</td><td rowspan="5">DEDUCIBLES</td><td rowspan="5">TOTAL A PAGAR</td></tr><tr><td>15% DEL IVA</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL + IVA</td><td></td></tr><tr><td>RET 100% IVA</td><td></td></tr><tr><td>RET 1.75% IR</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL A PAGARSE</td><td>\$ 5,689.55</td><td>0.00</td><td>\$ 5,689.55</td></tr></table>												DESCUENTOS	SUB TOTAL	\$ 5,689.55	DEDUCIBLES	TOTAL A PAGAR	15% DEL IVA		TOTAL + IVA		RET 100% IVA		RET 1.75% IR		TOTAL A PAGARSE		\$ 5,689.55	0.00	\$ 5,689.55																																																																																																		
DESCUENTOS	SUB TOTAL	\$ 5,689.55	DEDUCIBLES	TOTAL A PAGAR																																																																																																																											
	15% DEL IVA																																																																																																																														
	TOTAL + IVA																																																																																																																														
	RET 100% IVA																																																																																																																														
	RET 1.75% IR																																																																																																																														
TOTAL A PAGARSE		\$ 5,689.55	0.00	\$ 5,689.55																																																																																																																											
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 55 /100 CENTAVOS SIN IVA																																																																																																																															

Monto ejecutado: \$ 5.689.55
Reajuste Anticipo: \$ 0,00
Reajuste Planilla Liquidación \$ 0,00
TOTAL: \$ 5.689.55

De acuerdo a lo señalado en el contrato, en lo concerniente a esta condición el plazo contractual fue de **30 días** calendarios a partir del 01 de diciembre del 2025 se realiza el **Acta de Inicio de obra.**

LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Contratista: Arq. Elmer Mendoza
Fiscalizador: Ing. Diego Villamarín
Monto Total de Contrato: \$ 5.899,33
Fecha de Firma del Contrato: 26 de noviembre del 2025



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PARROQUIA RURAL DE PILALÓ**
Fundado el 14 de octubre de 1852

Acta de Inicio:	01 de diciembre del 2025
Fecha de Término:	09 de diciembre del 2025
Tiempo del Contrato	30 días calendario

- Se ha realizado visitas aleatorias para la inspección de la obra, misma que siempre se mantuvo comunicación con las partes intervinientes tanto como la contratista y administrador del contrato

DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES

La calidad de los materiales cumple con lo establecido en las especificaciones del proyecto.

DEL PERSONAL TÉCNICO Y OBREROS

Los trabajadores de la obra cumplen con los programas de seguridad laboral, seguridad industrial y protección ambiental (contaminación visual, polvo, agua, desechos)

DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS

En el mes de construcción se mantuvo un clima soleado y nublado, sin afectar los trabajos que se mantenían realizando.

DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA

La herramienta manual utilizada se encontraba en condiciones óptimas y la maquinaria utilizada.

5. PLAN DE ACCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

- a) Informar al administrador del contrato los avances de obra en temas de avance y liquidación de la obra.

RESPONSABLE:

Sr. Carlos Pallo

CONCLUSIÓN:

- La obra se encuentra culminado acorde a la planilla N 01 de Liquidación por parte de administración y del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Pilaló ya que la misma se encuentra conforme al presupuesto respectivo.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PARROQUIA RURAL DE PILALÓ**
Fundado el 14 de octubre de 1852

6. ANEXOS FOTOGRÁFICOS:





**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PARROQUIA RURAL DE PILALÓ**
Fundado el 14 de octubre de 1852





**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PARROQUIA RURAL DE PILALÓ**
Fundado el 14 de octubre de 1852



RESPONSABILIDADES	NOMBRE CARGO	FIRMA
REALIZADO POR:	Sr. Carlos Pallo Administrador del contrato	 Firmado electrónicamente por: CARLOS RODRIGO PALLO GUAMAN Validar únicamente con FirmaEC